

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство ограждения на территории кладбища в с.Боголюбовка Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Любинский муниципальный район

2.2. Поселение: Боголюбовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с.Боголюбовка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Тип объекта: Обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Любинский муниципальный район, с.Боголюбовка

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2023- 14.08.2023гг.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	584436,12	584436,12	0	-
2	Средства местного бюджета	250472,63	250472,63	0	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	126972,63	126972,63	0	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	66800,00	66800,00	0	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	56700,00	56700,00	0	-
Всего		834908,75	834908,75	0	-

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Боголюбовское ЖКХ»	Предоставление двух единиц специализированной техники на безвозмездной	часы	5ч	15000,00

		основе (трактор МТЗ - 80)			
--	--	------------------------------	--	--	--

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Батраков Дмитрий Иванович	вырубка кустарников вдоль планируемой изгороди, уборка сухих деревьев, веток, сухой травы и мусора на территории кладбища, демонтаж старого забора и вывоз его к месту утилизации, установка общественного туалета	5 часов, объем собранного и вывезенного мусора 15 куб.м.
2.	Бунаков Виктор Александрович		
3.	Буркенин Андрей Анатольевич		
4.	Буркенина Наталья Юрьевна		
5.	Вайцель Александр Иванович		
6.	Горскина Наталья Александровна		
7.	Дорофеев Николай Михайлович		
8.	Дорохина Ирина Владимировна		
9.	Ершова Татьяна Викторовна		
10.	Жабин Александр Михайлович		
11.	Зальцман Валентина Анатольевна		
12.	Зальцман Николай Карлович		
13.	Кицман Зинаида Федоровна		
14.	Клименко Николай Владимирович		
15.	Клименко Юлия Владимировна		
16.	Козловская Вера Викторовна		
17.	Корниенко Александр Алексеевич		
18.	Корниенко Ольга Ивановна		
19.	Корниенко Светлана Викторовна		
20.	Ледовская Галина Николаевна		
21.	Ледовский Николай Васильевич		

22.	Ледовский Сергей Васильевич	
23.	Межуев Станислав Сергеевич	
24.	Межуева Нина Викторовна	
25.	Пахотин Евгений Михайлович	
26.	Пахотина Любовь Владимировна	
27.	Ротина Галина Викторовна	
28.	Сиволапов Андрей Константинович	
29.	Сотников Василий Семенович	
30.	Цымбалюк Нинель Эдмундовна	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

На территории кладбища площадью 8968 кв.м. демонтирована и вывезена к месту утилизации ветхая деревянная изгородь.

Территория очищена от сухих кустарников, веток и мусора.

Проведено устройство нового ограждения из металлического евроштакетника протяженностью 340м.

Установлены входные ворота с калиткой с запорным механизмом.
возле территории кладбища установлен общественный туалет.

Глава Администрации Боголюбовского сельского поселения

03 августа 2023 года





В.В.Козловская